

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/2023		VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$	146.706,88
CONTRATO: 03	3/2023, DE 13/06/2023			
PROCESSO: 020/2023		SALDO ANTERIOR:	R\$	69.933,38
Medição: 02 DATA: 27/06/2024				
PERÍODO: 22/02/2	024 A 26/06/2024	VALOR RESTANTAGE	D¢	27.40F.CF

OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS

CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA.

CNPJ: 49.498.123/0001-93

PERIODO: 22/02/2024 A 26/06/2024

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

Localização: SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS, S/N ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA
(PE)

SAL DO ATUAL -

SALDO ATUAL: R\$ 39.587,85

R\$

37.185,65

				Quantid.	Р	reços (R\$)	Desenvolvimento Físico			Desenvolvimento Fínanceiro (R\$)			_
Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Prevista	Unitário	TOTAL	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Perc. (%)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.416,72				-	3.416,72	3.416,72	100%
1.1	001	PLACA DE OBRA PADRÃO	M2	3,00	519,22	1.557,65	-	3,00	3,00	-	1.557,65	1.557,65	100%
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	532,80	3,49	1.859,07	-	532,80	532,80	-	1.859,07	1.859,07	100%
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1.799,12				_	1.799,12	1.799,12	100%
2.1	002	REMOÇÃO DE PINTURA EM PAREDE (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO)	M²	247,98	7,17	1.778,24	-	247,98	247,98	-	1.778,24	1.778,24	100%
2.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,15	9,71	20,88	-	2,15	2,15	-	20,88	20,88	100%
3.0		MOVIMENTO DE TERRAS				2.259,05				2.259,05	-	2.259,05	100%
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	М3	20,80	91,35	1.900,06	20,80	-	20,80	1.900,06	-	1.900,06	100%
3.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,01	39,84	358,99	9,01	-	9,01	358,99	-	358,99	100%
4.0		INFRA-ESTRUTURA				26.238,94				26.238,93	_	26.238,93	100%
4.1	003	FURADOS 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS), JUNTAS DE 12 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 – ESP. 0, 20M	M²	33,91	147,47	5.000,77	33,91	-	33,91	5.000,77	-	5.000,77	100%
4.2	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,56	485,68	271,98	0,56	-	0,56	271,98	-	271,98	100%
4.3		CONCRETO EM SAPATAS				7.561,89				7.561,88	-	7.561,88	100%
4.3.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	183,62	20,23	3.714,62	183,62	-	183,62	3.714,62	-	3.714,62	100%
4.3.2	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,93	923,43	1.782,22	1,93	-	1,93	1.782,22	-	1.782,22	100%
4.3.3	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	4,65	444,10	2.065,05	4,65	-	4,65	2.065,05	-	2.065,05	100%
4.4		CONCRETO EM CINTAS				13.404,30				13.404,30	-	13.404,30	100%



MODALIDADE: TO	MADA DE PREÇOS 002/2023	VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$	146.706,88
CONTRATO: 03	3/2023, DE 13/06/2023			
PROCESSO: 020	0/2023	SALDO ANTERIOR:	R\$	69.933,38
Medição: 02	DATA: 27/06/2024			

OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BAIXIO DOS PERÍODO: 22/02/2024 A 26/06/2024 ELIZEUS

CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA.

CNPJ: 49.498.123/0001-93

PERIODO: 22/02/2024 A 26/06/2024

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

Localização: SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS, S/N ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA
(PE)

SAL DO ATUAL -

SALDO ATUAL: R\$ 39.587,85

R\$

37.185,65

				Quantid.	P	reços (R\$)	Dese	nvolvimento	Físico	Desenv	olvimento Fínance	iro (R\$)	B
Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Prevista	Unitário	TOTAL	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Perc. (%)
4.4.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	271,97	20,23	5.501,93	271,97	-	271,97	5.501,93	-	5.501,93	100%
4.4.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	71,76	24,53	1.760,08	71,76	-	71,76	1.760,08	-	1.760,08	100%
4.4.3	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,31	1.066,21	3.529,15	3,31	-	3,31	3.529,15	-	3.529,15	100%
4.4.4	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	11,02	237,13	2.613,14	11,02	-	11,02	2.613,14	-	2.613,14	100%
5.0		SUPERESTRUTURA				19.490,47				19.490,48	-	19.490,48	100%
5.1		CONCRETO EM COLUNAS				6.975,28				6.975,29	-	6.975,29	100%
5.1.1	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,16	18,33	2.605,98	142,16	-	142,16	2.605,98	-	2.605,98	100%
5.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,17	20,83	753,52	36,17	-	36,17	753,52	-	753,52	100%
5.1.3	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	М3	1,73	1.047,22	1.811,69	1,73	-	1,73	1.811,69	-	1.811,69	100%
5.1.4	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	5,76	313,21	1.804,09	5,76	-	5,76	1.804,09	-	1.804,09	100%
5.2		VIGAS DE CONCRETO				12.515,19				12.515,19	-	12.515,19	100%
5.2.1	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	271,97	18,33	4.985,58	271,97	-	271,97	4.985,58	-	4.985,58	100%
5.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	69,61	20,83	1.450,17	69,61	-	69,61	1.450,17	-	1.450,17	100%
5.2.3	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	М3	3,31	1.047,22	3.466,30	3,31	-	3,31	3.466,30	-	3.466,30	100%
5.2.4	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	11,02	237,13	2.613,14	11,02	-	11,02	2.613,14	-	2.613,14	100%
6.0		VEDAÇÃO				17.754,23				11.252,94	6.501,29	17.754,23	100%



MODALIDADE: TOMAD	A DE PREÇOS 002/2023	VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$	146.706,88
CONTRATO: 033/20	23, DE 13/06/2023			
PROCESSO: 020/20)23	SALDO ANTERIOR:	R\$	69.933,38
Medicão: 02	DATA: 27/06/2024			

OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS

CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA.

CNPJ: 49.498.123/0001-93

PERÍODO: 22/02/2024 A 26/06/2024

VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$

37.185,65

Localização: SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS, S/N ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA

(PE) SALDO ATUAL: R\$ 39.587,85

				Quantid.	P	reços (R\$)	Deser	nvolvimento	Físico	Desenv	olvimento Fínance	iro (R\$)	D
Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Prevista	Unitário	TOTAL	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Perc. (%)
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	194,22	91,41	17.754,23	123,10	71,12	194,22	11.252,94	6.501,29	17.754,23	100%
7.0		PAVIMENTAÇÃO				8.212,47				-	4.080,66	4.080,66	50%
7.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	М3	13,24	97,07	1.285,21	-	13,24	13,24	-	1.285,21	1.285,21	100%
7.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,	М3	2,00	914,36	1.828,72	-	2,00	2,00	-	1.828,72	1.828,72	100%
7.3	95240	LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.	M2	40,89	23,64	966,73	-	40,89	40,89	-	966,73	966,73	100%
7.4	87620	ACAMINATISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.	M2	40,89	33,60	1.373,77	-	-	-	-	-	-	0%
7.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	40,89	67,45	2.758,04	-	-	-	-	-	-	0%
8.0		REVESTIMENTOS				22.767,89				10.691,98	9.930,95	20.622,93	91%
8.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	388,44	5,41	2.102,80	223,56	164,88	388,44	1.210,23	892,57	2.102,80	100%
8.2	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE	M2	25,08	46,32	1.161,76	-	25,08	25,08	-	1.161,76	1.161,76	100%
8.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	363,36	47,77	17.358,37	198,48	164,88	363,36	9.481,75	7.876,62	17.358,37	100%



MODALIDADE: TOMAD	A DE PREÇOS 002/2023	VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$	146.706,88
CONTRATO: 033/20	023, DE 13/06/2023			
PROCESSO: 020/20)23	SALDO ANTERIOR:	R\$	69.933,38
Medicão: 02	DATA: 27/06/2024			

OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS

CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA.

CNPJ: 49.498.123/0001-93

PERÍODO: 22/02/2024 A 26/06/2024

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$

Localização: SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS, S/N ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA

(PE) SALDO ATUAL: R\$ 39.587,85

37.185,65

				Quantid.	P	reços (R\$)	Dese	nvolvimento	Físico	Desenv	olvimento Fínance	iro (R\$)	Perc.
Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Prevista	Unitário	TOTAL	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	(%)
8.4	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	25,08	85,52	2.144,96	-	-	-	-	-	-	0%
9.0		ESQUADRIAS				12.732,64				-	-	-	0%
9.1	004	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	4,48	892,68	3.999,21	-	-	-	-	-	-	0%
9.2	005	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE FERRO, COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM	M2	4,20	939,39	3.945,43	-	-	-	-	-	-	0%
9.3	94559	BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 12/2019.	M2	4,80	997,50	4.788,00	-	-	-	-	-	-	0%
10.0		COBERTURA				11.730,67				-	9.682,63	9.682,63	83%
10.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,19	113,31	4.100.71	-	36,19	36,19	-	4.100,71	4.100,71	100%
10.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,19	62,64	2.266,93	-	36,19	36,19	-	2.266,93	2.266,93	100%
10.3	92547	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	1.703,75	1.703,75	-	1,00	1,00	-	1.703,75	1.703,75	100%
10.4	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	36,19	41,96	1.518,56	-	-	-	-	-	-	0%
10.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	М	15,40	104,63	1.611,24	-	15,40	15,40	-	1.611,24	1.611,24	100%
10.6	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	М	9,40	56,33	529,48	-	_	-	-	-	-	0%
11.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS				4.133,26				-	1.774,28	1.774,28	43%



PERÍODO: 22/02/2024	A 26/06/2024	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$	37.185,65
Medição: 02	DATA: 27/06/2024			
PROCESSO: 020/20	23	SALDO ANTERIOR:	R\$	69.933,38
CONTRATO: 033/20	23, DE 13/06/2023			
MODALIDADE: TOMADA	A DE PREÇOS 002/2023	VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$	146.706,88

OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS

CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA.

CNPJ: 49.498.123/0001-93

Localização: SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS, S/N -ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA

(PE)

SALDO ATUAL: R\$ 39.587,85

				Quantid.	P	reços (R\$)	Dese	nvolvimento	Físico	Desenv	olvimento Fínance	iro (R\$)	Perc.
Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Prevista	Unitário	TOTAL	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	(%)
11.1	104473	ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	8,00	178,37	1.427,00	-	-	-	-	-	-	0%
11.2	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF, 11/2022	UN	8,00	155,25	1.241,96	-	8,00	8,00	-	1.241,96	1.241,96	100%
11.3	103782	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SUBREPOR, COM- LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	47,55	380,43	-	-	-	-	-	-	0%
11.4	101877	AE. Ω (2022). QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	81,05	81,05	-	-	-	-	-	-	0%
11.5	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	22,65	67,96	-	-	-	-	-	-	0%
11.6	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	31,20	12,01	374,62	-	31,20	31,20	-	374,62	374,62	100%
11.7	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	10,40	15,16	157,69	-	10,40	10,40	-	157,69	157,69	100%
11.8	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	188,23	188,23	-	-	-	-	-	-	0%
11.9	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERÂL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	214,32	214,32	-	-	-	-	-	-	0%
12.0		PINTURA				15.644,98				-	-	-	0%
12.1	006	CAIAÇÃO INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	M2	467,15	13,17	6.154,45	-	-	-	-	-	-	0%
12.2	007	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	29,06	51,34	1.491,88	-	-	-	-	-	-	0%
12.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	363,36	3,80	1.379,72	-	-	-	-	-	-	0%
12.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	363,36	18,22	6.618,93	-	-	-	-	-	-	0%
13.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				526,44				-	-	-	0%



 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/2023
 VALOR DOS SERVIÇOS:
 R\$
 146.706,88

 CONTRATO: 033/2023, DE 13/06/2023
 SALDO ANTERIOR:
 R\$
 69.933,38

 Medição: 02
 DATA: 27/06/2024
 DATA: 27/06/2024
 ANTERIOR:
 R\$

OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS

CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA.

CNPJ: 49.498.123/0001-93

Localização: SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS, S/N	-		
ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMEI	NA		
(PE)	SALDO ATUAL:	R\$	39.587,85

VALOR DESTA MEDIÇÃO:

R\$

37.185,65

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PERÍODO: 22/02/2024 A 26/06/2024

	Discriminação dos Comissos			Quantid.	P	reços (R\$)	Desenvolvimento Físico			Desenvolvimento Fínanceiro (R\$)			Dave
Item Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Prevista	Unitário	TOTAL	Acum. Anterior			Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Perc. (%)	
13.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	65,14	8,08	526,44	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	DOS SERVI	ÇOS	R\$			146.706,88				69.933,38	37.185,65	107.119,03	73%

IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇAO EM: R\$ 37.185,65

(Trinta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS

VALOR TOTAL R\$

37.185,65

ENDEREÇO: CONTRATADA:

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO №: 28,28%

OBRA: PERÍODO: ENCARGOS SOCIAIS:

SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS, S/N - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

LOCALIZAÇÃO:

			MEMÓRIA DE CÁLCULO							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				
						COMP	LARG	ALT	TAXA	TOTAL
1.0			SERVICOS PRELIMINARES							
1.1	001	COMP.	PLACA DE OBRA PADRÃO	M2	3,00					3,00
					-,		2,00	1,50	1,00	3,00
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	532,80					532,80
							14,80	36,00	1,00	532,80
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.1	002	COMP.	REMOÇÃO DE PINTURA EM PAREDE (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO)	M²	247,98					247,98
				Muro de	e contorno existente	14,80		1,47	2,00	43,51
						14,80		1,35	2,00	39,96
						29,80		1,41	4,00	168,07
						1,32		1,35	- 2,00	- 3,56
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,15					2,15
					PF1	1,32		1,63	1,00	2,15
6.0			VEDAÇÃO							
0.0				M2						
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		71,12					71,12
			E ANOMINION DE AGGERTAMENTO COMPTRETANO EM DETONERO. AU _12/2021							
						8,00 4,70		2,80 2,80	2,00 2,00	44,80 26,32
7.0			PAVIMENTAÇÃO			4,70		2,00	2,00	20,32
7.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	13,24					13,24
	0.0.0	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Calcada	frontal do cemitério	14,80	0,90	0,15	1,00	2,00
			Calcada de		do centro de velório	9,90	0,90	0,15	1,00	1,34
						9,90	0,53	0,15	1,00	0,79
						6,58	1,20	0,15	1,00	1,18
						6,58	0,70	0,15	1,00	0,69
					Centro de velório	4,70	7,70	0,20	1,00	7,24
7.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2,00					2,00
				Calçada	frontal do cemitério	14,80	0,90	0,05	1,00	0,67
			Calçada de	contorno	do centro de velório	9,90	0,90	0,05	1,00	0,45
						9,90	0,53	0,05	1,00	0,26
						6,58	1,20	0,05	1,00	0,39
						6,58	0,70	0,05	1,00	0,23
7.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	40,89					40,89
					Centro de velório	4,70	8,70		1,00	40,89
8.0			REVESTIMENTOS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS

SÍTIO BAIXIO DOS ELIZEUS, S/N - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

VALOR TOTAL R\$

37.185,65

ENDEREÇO: CONTRATADA:

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO №:

28,28%

OBRA: PERÍODO: ENCARGOS SOCIAIS:

LOCALIZAÇÃO:

	1		MEMÓRIA DE CÁLCULO	LIMID						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas COMP LARG ALT TAXA				TOTAL
8.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	164,88	5 5	LAITO	ALI	TAAA	164,88
					Centro de velório	8,00	3,60		4,00	115,20
						4,70	3,60		4,00	67,68
					Esquadrias	2,00	2,10		- 2,00 -	8,40
						1,20	1,00		- 8,00 -	9,60
8.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	25,08					25,08
					Centro de velório	7,70	1,10		2,00	16,94
						4,70	1,10		2,00	10,34
				140	Esquadrias	2,00	1,10		- 1,00 -	2,20
8.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	164,88					164,88
					Chapisco	164,88			1,00	164,88
10.0			COBERTURA							
10.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,19					36,19
				140		4,70	7,70		1,00	36,19
10.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,19	4.70	7.70		1.00	36,19
			7	UN		4,70	7,70		1,00	36,1
10.3	92547	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00					1,00
10.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE	М	15,40	1,00			1,00	1,00
10.5	94226	SINAFI	VERTICAL. AF_07/2019		15,40	7,70			2.00	15,40
						7,70			2,00	10,40
11.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS							
11.2	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	8,00					8,00
			,			8,00			1,00	8,00
11.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	31,20					31,20
						10,40			3,00	31,20
11.7	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	10,40					10,40
						10,40			1.00	10,40