

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/2022

CONTRATO: 008/2022, DE 30/03/2022

PROCESSO: 001/2022

Medição: 04

DATA: 26/09/2024

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 354.408,27

SALDO ANTERIOR: R\$ 193.207,74

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO.

CONTRATADA: TCS - TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.629.777/0001-39

PERÍODO: 10/05/2024 A 26/09/2024

Localização: POVOADO DO SOCORRO, S/N -
ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA
(PE)

VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 63.615,50

SALDO ATUAL: R\$ 97.585,03

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantid.		Preços (R\$)		Desenvolvimento Físico			Desenvolvimento Financeiro (R\$)			Perc. (%)
				Prevista	Unitário	TOTAL		Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.829,20					-	-	-	0%
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	406,49	1.829,20		-	-	-	-	-	-	0%
2		DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS				23.845,18					23.845,18	-	23.845,18	100%
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,45	53,59	238,45		4,45	-	4,45	238,45	-	238,45	100%
2.2	00000005	RETIRADA DE PISO CIMENTADO	M2	793,69	20,61	16.355,28		793,69	-	793,69	16.355,28	-	16.355,28	100%
2.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	549,20	3,41	1.874,01		549,20	-	549,20	1.874,01	-	1.874,01	100%
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,58	8,63	177,64		20,58	-	20,58	177,64	-	177,64	100%
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,60	33,92	698,76		20,60	-	20,60	698,76	-	698,76	100%
2.6	00000003	REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO)	M2	1.092,49	4,12	4.501,05		1.092,49	-	1.092,49	4.501,05	-	4.501,05	100%
3		ALVENARIAS				5.568,78					-	-	-	0%
3.1	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	104,59	53,24	5.568,78		-	-	-	-	-	-	0%
4		ESQUADRIAS				53.546,18					14.561,75	26.928,17	41.489,92	77%
4.1	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	36,31	710,00	25.780,20		-	29,92	29,92	-	21.243,28	21.243,28	82%





**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/2022

CONTRATO: 008/2022, DE 30/03/2022

PROCESSO: 001/2022

Medição: 04

DATA: 26/09/2024

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 354.408,27

SALDO ANTERIOR: R\$ 193.207,74

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO.

CONTRATADA: TCS - TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.629.777/0001-39

PERÍODO: 10/05/2024 A 26/09/2024

Localização: POVOADO DO SOCORRO, S/N -
ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA
(PE)

VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 63.615,50

SALDO ATUAL: R\$ 97.585,03

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantid.		Preços (R\$)		Desenvolvimento Físico			Desenvolvimento Financeiro (R\$)			Perc. (%)
				Prevista	Unitário	TOTAL		Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	
4.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	29,10	407,82	11.867,43		24,60	0,90	25,50	10.032,26	367,03	10.399,30	88%
4.3	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	90,35	8,83	798,15		-	90,35	90,35	-	798,15	798,15	100%
4.4	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	204,55	24,48	5.007,34		-	184,63	184,63	-	4.519,71	4.519,71	90%
4.5	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	20,79	485,48	10.093,05		9,33	-	9,33	4.529,49	-	4.529,49	45%
5		COBERTURA				60.806,62					35.256,88	1.069,63	36.326,51	60%
5.1	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	685,76	42,64	29.241,23		549,20	-	549,20	23.418,22	-	23.418,22	80%
5.2	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	398,35	37,27	14.846,29		317,65	28,70	346,35	11.838,64	1.069,63	12.908,28	87%
5.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (ITEM ACRESCIDO)	M2	136,56	68,79	9.393,78		-	-	-	-	-	-	0%
5.4	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (ITEM ACRESCIDO)	UN	4,00	1.361,29	5.445,16		-	-	-	-	-	-	0%
5.5	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (ITEM ACRESCIDO)	M	21,63	86,92	1.880,17		-	-	-	-	-	-	0%
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				30.429,98					24.385,87	831,91	25.217,78	83%

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/2022

CONTRATO: 008/2022, DE 30/03/2022

PROCESSO: 001/2022

Medição: 04

DATA: 26/09/2024

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 354.408,27

SALDO ANTERIOR: R\$ 193.207,74

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO.

CONTRATADA: TCS - TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.629.777/0001-39

PERÍODO: 10/05/2024 A 26/09/2024

Localização: POVOADO DO SOCORRO, S/N -
ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA
(PE)

VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 63.615,50

SALDO ATUAL: R\$ 97.585,03

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantid.	Preços (R\$)		Desenvolvimento Físico			Desenvolvimento Financeiro (R\$)			Perc. (%)
				Prevista	Unitário	TOTAL	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	
6.1	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	47,00	44,88	2.109,24	28,00	6,00	34,00	1.256,57	269,27	1.525,84	72%
6.2	00000006	LÂMPADA LED BULBO 23W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	39,00	80,07	3.122,90	28,00	-	28,00	2.242,08	-	2.242,08	72%
6.3	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). (ITEM ACRESCIDO)	UN	30,00	187,55	5.626,44	14,00	3,00	17,00	2.625,67	562,64	3.188,31	57%
6.4	93142-SNP	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (ITEM ACRESCIDO)	UND	6,00	218,31	1.309,85	-	-	-	-	-	-	0%
6.5	93144-SNP	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA AR-CONDICIONADO (ITEM ACRESCIDO)	UND	28,00	273,84	7.667,53	28,00	-	28,00	7.667,53	-	7.667,53	100%
6.6	101875-SNP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (ITEM ACRESCIDO)	UND	3,00	581,84	1.745,52	3,00	-	3,00	1.745,52	-	1.745,52	100%
6.7	101890-SNP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (ITEM ACRESCIDO)	UND	36,00	22,94	825,77	36,00	-	36,00	825,77	-	825,77	100%
6.8	93671-SNP	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (ITEM ACRESCIDO)	UND	3,00	117,74	353,21	3,00	-	3,00	353,21	-	353,21	100%
6.9	91931-SNP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ITEM ACRESCIDO)	M	74,74	13,19	986,12	74,74	-	74,74	986,12	-	986,12	100%
6.10	91932-SNP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ITEM ACRESCIDO)	M	266,78	19,39	5.171,98	266,78	-	266,78	5.171,98	-	5.171,98	100%
6.11	91865-SNP	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") (ITEM ACRESCIDO)	M	66,70	22,66	1.511,42	66,70	-	66,70	1.511,42	-	1.511,42	100%



SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/2022

CONTRATO: 008/2022, DE 30/03/2022

PROCESSO: 001/2022

Medição: 04

DATA: 26/09/2024

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 354.408,27

SALDO ANTERIOR: R\$ 193.207,74

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO.

CONTRATADA: TCS - TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.629.777/0001-39

PERÍODO: 10/05/2024 A 26/09/2024

Localização: POVOADO DO SOCORRO, S/N -
ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA
(PE)

VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 63.615,50

SALDO ATUAL: R\$ 97.585,03

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantid.		Preços (R\$)		Desenvolvimento Físico			Desenvolvimento Financeiro (R\$)			Perc. (%)
				Prevista	Unitário	TOTAL		Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	
7		REVESTIMENTOS E PINTURA				75.164,30					35.115,72	22.681,13	57.796,85	77%
7.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	141,01	6,72	948,07		-	-	-	-	-	-	0%
7.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	141,01	25,31	3.569,52		-	-	-	-	-	-	0%
7.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.233,50	3,05	3.756,94		374,10	718,39	1.092,49	1.139,42	2.188,04	3.327,46	89%
7.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.233,50	17,24	21.263,36		374,10	718,39	1.092,49	6.448,82	12.383,77	18.832,60	89%
7.5	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	348,96	105,12	36.683,68		261,86	-	261,86	27.527,48	-	27.527,48	75%
7.6	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	394,87	3,46	1.367,36		-	358,07	358,07	-	1.239,93	1.239,93	91%
7.7	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	394,87	19,18	7.575,38		-	358,07	358,07	-	6.869,39	6.869,39	91%
8		PAVIMENTAÇÃO				88.501,69					60.042,36	9.329,38	69.371,73	78%
8.1	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	485,71	64,01	31.091,01		358,07	-	358,07	22.920,59	-	22.920,59	74%
8.2	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	424,50	84,31	35.788,79		339,03	-	339,03	28.582,97	-	28.582,97	80%
8.3	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	180,62	47,71	8.617,10		-	180,62	180,62	-	8.617,10	8.617,10	100%



SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/2022

CONTRATO: 008/2022, DE 30/03/2022

PROCESSO: 001/2022

Medição: 04

DATA: 26/09/2024

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 354.408,27

SALDO ANTERIOR: R\$ 193.207,74

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO.

CONTRATADA: TCS - TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.629.777/0001-39

PERÍODO: 10/05/2024 A 26/09/2024

Localização: POVOADO DO SOCORRO, S/N -
ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA
(PE)

VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 63.615,50

SALDO ATUAL: R\$ 97.585,03

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Preços (R\$)			Desenvolvimento Físico			Desenvolvimento Financeiro (R\$)			Perc. (%)
				Quantid. Prevista	Unitário	TOTAL	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	
8.4	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (ITEM ACRESCIDO)	M2	442,21	29,41	13.004,79	290,35	24,22	314,57	8.538,79	712,28	9.251,07	71%
9		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				721,71				-	-	-	0%
9.1	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	721,71	721,71	-	-	-	-	-	-	0%
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				3.265,66				-	2.775,27	2.775,27	85%
10.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	850,00	3,84	3.265,66	-	722,36	722,36	-	2.775,27	2.775,27	85%
11		MOVIMENTO DE TERRA (ITEM ACRESCIDO)				782,66				-	-	-	0%
11.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,09	80,49	651,18	-	-	-	-	-	-	0%
11.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,51	37,46	131,48	-	-	-	-	-	-	0%
12		INFRA-ESTRUTURA (ITEM ACRESCIDO)				8.024,50				-	-	-	0%
12.1	005	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS), JUNTAS DE 12 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 - ESP. 0,20M	M²	10,11	129,94	1.313,73	-	-	-	-	-	-	0%
12.2	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,11	377,62	41,54	-	-	-	-	-	-	0%
12.3		CONCRETO EM SAPATAS				1.410,81				-	-	-	0%



SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/2022		VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 354.408,27
CONTRATO: 008/2022, DE 30/03/2022			
PROCESSO: 001/2022		SALDO ANTERIOR:	R\$ 193.207,74
Medição: 04	DATA: 26/09/2024		
PERÍODO: 10/05/2024 A 26/09/2024		VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 63.615,50
Localização: POVOADO DO SOCORRO, S/N - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)			
		SALDO ATUAL:	R\$ 97.585,03

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO.
CONTRATADA: TCS - TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 28.629.777/0001-39

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Preços (R\$)			Desenvolvimento Físico			Desenvolvimento Financeiro (R\$)			Perc. (%)
				Quantid. Prevista	Unitário	TOTAL	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	
12.3.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,54	19,84	705,17	-	-	-	-	-	-	0%
12.3.2	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,54	733,16	395,90	-	-	-	-	-	-	0%
12.3.3	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	0,90	344,15	309,73	-	-	-	-	-	-	0%
12.4		CONCRETO EM CINTAS				5.258,42				-	-	-	0%
12.4.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	124,76	19,84	2.475,45	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
12.4.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,15	23,91	888,30	-	-	-	-	-	-	0%
12.4.3	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,02	551,11	1.113,23	-	-	-	-	-	-	0%
12.4.4	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	5,06	154,44	781,45	-	-	-	-	-	-	0%
13		SUPERESTRUTURA (ITEM ACRESCIDO)				2.704,47				-	-	-	0%
13.1		CONCRETO EM COLUNAS				2.001,87				-	-	-	0%
13.1.1	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,90	19,78	907,83	-	-	-	-	-	-	0%
13.1.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,53	23,94	299,92	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!





**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/2022

CONTRATO: 008/2022, DE 30/03/2022

PROCESSO: 001/2022

Medição: 04

DATA: 26/09/2024

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 354.408,27

SALDO ANTERIOR: R\$ 193.207,74

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO.

CONTRATADA: TCS - TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 28.629.777/0001-39

PERÍODO: 10/05/2024 A 26/09/2024

Localização: POVOADO DO SOCORRO, S/N -
ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA
(PE)

VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 63.615,50


SALDO ATUAL: R\$ 97.585,03

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Preços (R\$)			Desenvolvimento Físico			Desenvolvimento Financeiro (R\$)			Perc. (%)
				Quantid. Prevista	Unitário	TOTAL	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	
13.1.3	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,62	698,48	433,06	-	-	-	-	-	-	0%
13.1.4	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_09/2020	M2	1,86	194,12	361,06	-	-	-	-	-	-	0%
13.2		VIGAS DE CONCRETO				702,60				-	-	-	0%
13.2.1	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,28	19,78	341,77	-	-	-	-	-	-	0%
13.2.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,43	23,94	106,04	-	-	-	-	-	-	0%
13.2.3	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,21	698,48	146,68	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
13.2.4	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,70	154,44	108,11	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$			354.408,27				193.207,74	63.615,50	256.823,24	72%

IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇÃO EM: R\$ 63.615,50

(Sessenta e Três Mil, Seiscentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos).


Carlos Magalhães da Silva Jr.
Engenheiro Civil
CREA 1603285652