

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/2023		VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$	298.052,86
<b>CONTRATO:</b> 026/20	23, DE 17/04/2023			
PROCESSO: 011/20	)23	SALDO ANTERIOR:	R\$	193.577,16
Medição: 02	DATA: 29/05/2025			

104.475,70

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO NO DISTRITO DE CAMPO SANTO CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS LTDA.

PERÍODO: 10/03/2025 A 29/05/2025 VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$

CNPJ: 42.991.474/0001-92

Localização: DISTRITO DO CAMPO SANTO, S/N -ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

SALDO ATUAL: R\$

PLANILHA DE MEDIÇÃO

				Quantid.	Quantid. Preços (R\$) Desenvolvimento Físico Des				Desenv	senvolvimento Fínanceiro (R\$)			
Item Código	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Prevista	Unitário	TOTAL	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Perc. (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				0.000.50					0.000.50	0.000.50	4000/
·	ADAPTADO					2.009,52					2.009,52	2.009,52	100%
1.1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,00	502,38	2.009,52	-	4,00	4,00	-	2.009,52	2.009,52	100%
2		MOVIMENTO DE TERRA				13.234,84				13.234,84	-	13.234,84	100%
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	5.000,00	0,18	900,00	5.000,00	-	5.000,00	900,00	-	900,00	100%
2.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	34,10	171,72	5.855,65	34,10	-	34,10	5.855,65	-	5.855,65	100%
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	48,14	95,93	4.618,07	48,14	-	48,14	4.618,07	-	4.618,07	100%
2.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	32,00	58,16	1.861,12	32,00	-	32,00	1.861,12	-	1.861,12	100%
3		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA				88.079,68				88.079,68	-	88.079,68	100%
3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	m²	22,00	37,88	833,36	22,00	-	22,00	833,36	-	833,36	100%
3.2	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m³	36,34	573,89	20.855,16	36,34	-	36,34	20.855,16	-	20.855,16	100%
3.3		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPA. AF 11/2022	m³	16,27	3.222,92	52.436,91	16,27	-	16,27	52.436,91	-	52.436,91	100%
3.4	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	М	290,39	47,05	13.662,85	290,39	-	290,39	13.662,85	-	13.662,85	100%
3.5	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,56	520,35	291,40	0,56	-	0,56	291,40	-	291,40	100%
4		PAREDES				49.432,78				49.432,78	-	49.432,78	100%
4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	477,53	93,58	44.687,26	477,53	-	477,53	44.687,26	-	44.687,26	100%
4.2	ADAPTADO SEINFRA C3084 (027)	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	М	296,41	16,01	4.745,52	296,41	-	296,41	4.745,52	-	4.745,52	100%



## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/2023		VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$	298.052,86
<b>CONTRATO:</b> 026/20	23, DE 17/04/2023			
PROCESSO: 011/20	)23	SALDO ANTERIOR:	R\$	193.577,16
Medição: 02	DATA: 29/05/2025			

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO NO DISTRITO DE CAMPO SANTO CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS LTDA.

PERÍODO: 10/03/2025 A 29/05/2025

Localização: DISTRITO DO CAMPO SANTO, S/N ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA

CNPJ: 42.991.474/0001-92

SALDO ATUAL: R\$

R\$

104.475,70

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

(PE)

				Quantid.	P	reços (R\$)	Dese	nvolvimento	Físico	Desenv	olvimento Fínance	iro (R\$)	Perc.
Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Prevista	Unitário	TOTAL	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	(%)
5		ESQUADRIAS				1.858,29				1.858,29	-	1.858,29	100%
5.1	ADAPTADO CAERN 1090148 (05/2019)	PORTÃO EM TUBO METALON 20X30MM, DE ABRIR/GIRO, COM FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCL. PINTURA ANTI- CORROSIVA.	m²	5,25	353,96	1.858,29	5,25	-	5,25	1.858,29	-	1.858,29	100%
6		REVESTIMENTOS E PINTURA				40.971,56				40.971,57	-	40.971,57	100%
6.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1.076,18	7,74	8.329,63	1.076,18	-	1.076,18	8.329,63	-	8.329,63	100%
6.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	181,97	49,39	8.987,50	181,97	-	181,97	8.987,50	-	8.987,50	100%
6.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.076,18	3,47	3.734,34	1.076,18	-	1.076,18	3.734,34	-	3.734,34	100%
6.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.076,18	18,51	19.920,09	1.076,18	-	1.076,18	19.920,09	-	19.920,09	100%
7		PAVIMENTAÇÃO				84.788,39				-	84.788,39	84.788,39	100%
7.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUÍA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO;	M	1.076,18	74,85	80.552,07	-	1.076,18	1.076,18	-	80.552,07	80.552,07	100%
7.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS LUBBANAS (JISO XIÁRIO). AF .06/2016.	M	53,16	79,69	4.236,32	-	53,16	53,16	-	4.236,32	4.236,32	100%
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				17.677,80				-	17.677,80	17.677,80	100%
8.1	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1,00	1.152,25	1.152,25	-	1,00	1,00	-	1.152,25	1.152,25	100%
8.2	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	76,53	76,53	-	1,00	1,00	-	76,53	76,53	100%
8.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	18,28	18,28	-	1,00	1,00	-	18,28	18,28	100%



## SECRETARIA MUNICIPAL DE **DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO NO DISTRITO DE CAMPO SANTO

CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS LTDA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/2023 VALOR DOS SERVIÇOS: **CONTRATO:** 026/2023, DE 17/04/2023 PROCESSO: 011/2023 R\$ SALDO ANTERIOR:

DATA: 29/05/2025 Medição: 02

PERÍODO: 10/03/2025 A 29/05/2025

VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 104.475,70

R\$

298.052,86

193.577,16

Localização: DISTRITO DO CAMPO SANTO, S/N -ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

SALDO ATUAL: R\$

CNPJ: 42.991.474/0001-92

DI ANII HA DE MEDICÃO

	PLANILHA DE MEDIÇAO  Ouantid. Precos (R\$) Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Fínanceiro (R\$)												
				Quantid.	Pi	reços (R\$)	Dese	nvolvimento	FISICO	Desenvolvimento Fínanceiro (R\$)			Perc.
Item Código	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Prevista	Unitário	TOTAL	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	Acum. Anterior	Atual	Acum. Total	(%)
8.4	SINIAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	2.464,18	9.856,72	-	4,00	4,00	-	9.856,72	9.856,72	100%
8.5	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	84,82	339,28	-	4,00	4,00	-	339,28	339,28	100%
8.6		LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	716,18	2.864,72	-	4,00	4,00	-	2.864,72	2.864,72	100%
8.7	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	4,00	180,41	721,64	-	4,00	4,00	-	721,64	721,64	100%
8.8	SINAPI 97667 (11/2022)	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, DN 25 MM, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	90,00	7,43	668,70	-	90,00	90,00	-	668,70	668,70	100%
8.9	SINAPI 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	270,00	6,80	1.836,00	-	270,00	270,00	-	1.836,00	1.836,00	100%
8.10	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	35,92	143,68	-	4,00	4,00	-	143,68	143,68	100%
TOTAL	DOS SERVI	ÇOS	R\$			298.052,86				193.577,16	104.475,70	298.052,86	100%

IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇAO EM: R\$ 104.475,70

(Cento e Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta Centavos).