

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de Santa Filomena
Exercício: 2024
Data de Expedição: 31/03/2025 08:44

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Santa Filomena** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**

31 de março de 2025

Pedro Gildevan Coelho Melo
Prefeitura Municipal de Santa Filomena

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Santa Filomena - (Fundo Municipal de Educação de Santa Filomena)	Contrato com PC / ARP 059/2023	12721217000170 - SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Em execução	EDIFÍCIOS - CRECHE	Creche	10/10/2023	Em andamento	5767/2013	R\$ 523,241.4100	R\$ 523,241.4100	R\$ 705,897.5900
Prefeitura Municipal de Santa Filomena - (Fundo Municipal de Educação de Santa Filomena)	Contrato com PC / ARP 020/2022	28629777000139 - TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Em execução	EDIFÍCIOS - QUADRA POLIESPORTIVA	Quadra Poliesportiva	23/05/2022	Concluída	7855/2014	R\$ 284,494.9100	R\$ 284,494.9100	67.6600-
Prefeitura Municipal de Santa Filomena - (Fundo Municipal de Educação de Santa Filomena)	Contrato com PC / ARP 008/2022	28629777000139 - TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Em execução	EDIFÍCIOS - ESCOLA	Escola	30/03/2022	Em andamento		R\$ 1,564,596.9200	R\$ 1,564,596.9200	R\$ 117,525.7800

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANDEI ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e251f48-43d4-4890-93d1-f4765f03eaff



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Santa Filomena - (Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena)	Contrato com PC / ARP 053/2022	28629777000139 - TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Em execução	EDIFÍCIOS - POSTO DE SAÚDE	Hospital/P. Saúde	28/09/2022	Em andamento		R\$ 376,531.3500	R\$ 376,531.3500	R\$ 59,551.2600
Prefeitura Municipal de Santa Filomena	Contrato com PC / ARP 064/2024	12721217000170 - SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Em execução	O objeto do presente contrato é a execução de obras e serviços de engenharia relativo a implantação da adutora e rede de distribuição de água bruta dos Sítios São João e Pé de Serra, localizados no Distrito do Campo Santo, zona Rural do Município de Santa Filomena/PE, e demais documentos complementares, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	Adutora	30/08/2024	Em andamento		R\$ 100,936.1100	R\$ 100,936.1100	R\$ 16,563.8900
Prefeitura Municipal de Santa Filomena	Contrato com PC / ARP 060/2023	49498123000193 - JS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Em execução	URBANIZAÇÃO	Pav. Urbana c/ Drenagem Pav. Urbana Rede de Esgoto	08/11/2023	Em andamento		R\$ 158,134.9900	R\$ 158,134.9900	R\$ 60,742.7900
Prefeitura Municipal de Santa Filomena	Contrato com PC / ARP 055/2022	24526759000170 - N E U LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS LTDA	Em execução	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL	Pav. Urbana Pavimentação	28/09/2022 à 19/07/2024	Concluída		R\$ 117,486.7700	R\$ 117,486.7700	R\$ 62,738.6500
Prefeitura Municipal de Santa Filomena	Contrato com PC / ARP 054/2022	24526759000170 - N E U LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS LTDA	Em execução	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL	Pav. Urbana Pavimentação	28/09/2022 à 19/07/2024	Concluída	103511519/2016	R\$ 754,154.9600	R\$ 754,154.9600	R\$ 19,457.9000
Prefeitura Municipal de Santa Filomena	Contrato com PC / ARP 033/2023	49498123000193 - JS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Em execução	CEMITÉRIO	Cemitério	12/06/2023	Em andamento		R\$ 486,553.4700	R\$ 486,553.4700	R\$ 52,593.2400
Prefeitura Municipal de Santa Filomena	Contrato com PC / ARP 032/2019	21641207000115 - J. N. CONSTRUTORA LTDA ? ME	Em execução	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM LAMA ASFÁLTICA	Pav. Urbana Pavimentação	13/11/2019 à 08/07/2024	Concluída	103511519/2016	R\$ 1,105,437.0800	R\$ 1,079,452.2600	R\$ 242,262.7200
Prefeitura Municipal de Santa Filomena	Contrato com PC / ARP 026/2023	42991474000192 - FORT ENGENHARIA - FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI	Em execução	CEMITÉRIO	Cemitério	17/04/2023	Em andamento		R\$ 193,577.1600	R\$ 193,577.1600	R\$ 104,475.7000
Prefeitura Municipal de Santa Filomena	Contrato com PC / ARP 026/2019	33010160000170 - JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA- ME	Em execução	LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	Coleta/Varrição	01/08/2019 à 28/07/2024	Concluída		R\$ 1,114,600.3100	R\$ 1,114,600.3100	R\$ 605,862.7900

